

작업 현장 용접 불티 화재·폭발의 원인

용접 시 가연물 제거

용접 불티 비산방지 조치

화재감시자 배치

화재위험작업 허가서(예시)

[본 화재위험작업 허가서는 반드시 작업현장에 게시할 것]

화재위험작업 허가서						
허가일자 년 월 일						
작업부서						
작업일시	년 월 일 시부터 까지					
작업장소						
작업내용						
작업현장 안전조치 확인사항	안전조치 요구사항			안전조치 해당여부		안전조치 실시여부
	① 작업준비 및 작업 절차 수립					
	② 작업구역 설정(출입금지표지)					
	③ 가연성물질 제거 또는 용접방화포 등 방호조치					
	④ 소화기등 소화기구 비치					
	⑤ 불꽃·불티 비산방지조치					
	⑥ 인화성 액체의 증기·가스 환기조치					
	⑦ 근로자 피난 및 화재예방 교육					
	⑧ 가스농도의 측정 및 분진의 잔존여부 확인					
	⑨ 근로자 보호구 지급·착용					
기 타 특별사항	[안전조치 외 주의사항 등 기재]					
가스농도 측 정	가스명	농도	측정시간	가스명	농도	측정시간
안전조치 확 인	(인)		사업주 확 인		(인)	
	확인시간:		확인시간:			
작업승인 연 장	년 월 일 시부터 까지					
	확인자:			(인) 확인시간:		

※ PSM 대상사업장에서는 보고서의 ‘안전작업허가 및 절차’ 또는 KOSHA GUIDE P-94-2017(안전작업허가 지침)를 참고하여 적용