



지게차 안전점검 체크포인트



2016-건설-000

주요 사고유형

- 지게차 운행 중 보행자 또는 근로자와 부딪힘
- 지게차 운행 또는 상하차 작업 중 지게차가 넘어져 깔림
- 운반 중인 화물이 떨어지거나, 세워놓은 화물을 넘어뜨림
- 포크위에 탑승하여 작업 중 떨어짐
- 정비 작업 중 지게차에 깔리거나 끼임



안전 점검사항


- 안전장치 부착 및 작동 유무
 - 전조등, 후미등, 헤드가드 및 백레스트
 - 후방확인장치(후사경 · 룸미러 · 후방경보장치 · 후방 카메라 등)
 - 좌석안전띠
- 운전시야 확보를 위해 화물 과다적재 및 포크 과다 상승 운행금지
- 지게차 전용통로 확보 및 작업지휘자를 통한
 - 작업자 출입 제한
 - 운전자 자격 유무 및 안전교육 실시 여부(작업 시 급선회 금지 등)
 - 운전목적 외 사용 여부(포크 위에서 작업, 조종석 외 탑승 등)
 - 제한속도 지정 및 준수 여부
 - 작업특성에 적합한 작업계획서 작성 및 근로자 주지 여부



헤드가드



백레스트



후방경보장치



후방카메라

지게차 안전작업 점검표 [체크리스트]



점검시기

작업 전 점검

점검자

점검일자

20 . . .

구 분	번호	점 검 내 용	점검 결과	조치 사항
운전자격 적정여부	1	• 운전원 면허 자격 여부 (3톤 이상 : 건설기계종사자면허, 3톤 미만 : 소형건설기계종사자 면허) ※ 전동식으로 솔리드타이어를 부착하고 도로가 아닌 장소만 운행 시 제외		
	2	• 좌석안전띠 설치 및 착용상태		
안전장치 설치 및 사용상태	3	• 전조등 및 후미등 점등상태		
	4	• 헤드가드 및 백레스트 설치상태		
	5	• 후방확인장치 설치상태 (후사경, 룸미러, 후방경보장치, 후방카메라 등)		
운전목적외 사용금지	6	• 포크 위 작업 등 고소작업 발판으로 사용금지		
화물적재 및 운행의 안전성	7	• 운전자의 시야 확보 (화물 과다적재로 인해 시야 확보를 위하여 포크를 과다 상승한 상태로 운행금지)		
	8	• 포크에 화물을 매단 상태에서 운행(급선회) 금지		
	9	• 급선회 방지를 위하여 핸들 노브(Knob) 제거		
	10	• 화물 과다적재 및 편하중 적재 금지		
안전운행을 위한 준수사항	11	• 전용통로 확보 및 운행 여부 (지게차 운행 통로에 근로자 출입통제 여부)		
	12	• 운행경로상의 사각지대 반사경 설치상태		
	13	• 사업장 내 제한속도 지정 및 준수		
	14	• 승차석 외에 근로자 탑승한 채 운행 금지		
	15	• 후진 시 협착위험 예방대책을 포함한 작업계획서 작성		