

건본주택 설치 중 철골지붕에서 떨어짐

공 사 명	건본주택 설치	발생일시	2019.08.01.(목) 09:00경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	인천시 서구	공사규모	건본주택 1동
재해개요	2019년 8월 1일(목) 09:00경 인천 서구 소재 아파트 건본주택 설치 현장에서 00(주) 소속 작업자(남,만54세,판넬조립공)가 건본주택 철골지붕 위에서 이동식크레인으로 인양된 지붕용 샌드위치판넬 묶음을 철골지붕 위에 야적하는 작업 중, 우천으로 작업이 중지되어 철골지붕 거더(폭 350mm)에서 지상으로 내려 오기 위해 이동하다 중심을 잃고 미끄러지며 철골지붕 거더에서 2층 바닥슬라브(H≒7m)으로 떨어져 병원으로 후송 후 치료 중 사망한 재해임		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 추락의 방지 실시 - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에는 비계(飛階)를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 하며, 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 기준에 맞는 추락방호망을 설치하여야 함. ○ 중량물취급 작업계획서 작성 - 사업주는 철골 조립작업 등 중량물 취급작업을 할 때에는 작업자의 위험을 방지하기 위하여 해당 작업 전 사전조사를 하고 조사결과를 고려하여 작업계획서에 추락, 낙하, 전도, 협착, 붕괴위험에 대한 내용을 포함하여 작성하여야 함
------	--