

비계 설치 준비작업 중 벽체거푸집이 전도되어 1명 사망

공 사 명	OO건설(주) OO동 941-3번지 공동주택 신축공사	발생일시	2020.01.15(수) 07:50경
재해형태	협착	재해정도	사망 1명
소 재 지	제주특별자치도 제주시	공사규모	지하2층, 지상13층 1개동
재해개요	피재자(남, 46세)가 11층 측면부 벽체 부분에 비계를 설치하기 위해 바닥 정리 작업 중 측면 벽체거푸집(약 2.4톤) 일부가 전도되면서 적재되어 있는 유로폼과 거푸집 사이에 피재자의 두부가 협착되어 병원으로 후송하였으나 당일 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 거푸집 전도방지조치 철저 거푸집을 조립하는 경우에는 거푸집이 외력에 견딜 수 있거나 넘어지지 않도록 견고한 구조의 버팀대 또는 지지대를 설치하는 등 전도방지조치를 하여야 함. ○ 중량물의 취급 작업 시 작업계획서 작성 거푸집을 조립 후 인양하여 설치하는 경우에는 전도할 위험성이 높으므로 전도 등의 위험을 예방할 수 있는 안전대책(버팀대와 당김줄 등을 설치)을 포함한 작업계획서를 작성하고, 그 내용을 해당 작업자에게 알려 작업계획서를 준수하는 등 안전한 작업을 실시하도록 하여야 함.
-------------	---