

지붕판넬 설치중 떨어짐			
공 사 명	○○○○○○○ 신축공사	발생일시	2021.01.05.(화) 13:25
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소 재 지	경상북도	공사규모	지상 2층
재해개요	2021.01.25.(화) 13:25분경 경북 ●●시 소재 ○○○○○○ 신축공사 현장에서 지붕판넬 설치중 약 3.4m아래 지상 2층 바닥으로 떨어져 병원으로 이송 후 치료 중 사망한 재해임		
재 해 상 황 도			
			
안전대책	1. 추락방지조치 철저 - 지붕판넬 양중·조립작업 등 지붕 상부에서 작업을 하는 경우 추락 위험을 방지를 위해, 안전난간이나 추락방호망을 설치하거나, 안전대 부착설치를 설치하고 안전대를 걸고 작업토록 하는 등의 추락방지조치 실시 2. 중량물 취급작업계획서 작성 - 중량물을 취급하는 작업을 하는 경우 해당 작업순서, 작업방법, 작업에 따른 추락, 전도 위험 예방대책을 포함한 작업계획서를 작성하고 - 작업계획서에 따라 안전하게 작업을 지휘토록 작업지휘자를 지정 운영하여야 함		