

## 크레인으로 철판 이동·적재 작업 중 끼임

### < 재 해 개 요 >

2022. 1. 24.(월) 17시 22분경 울산광역시 동구 소재 ○○○ 사업장내 가공소조립장에서 천장크레인의 무선 리모컨 스위치를 조작하여 약 2.2톤의 철판을 이동 및 적재 작업 중이던 작업자가 운반하던 철판과 용접설비 기둥 사이에 끼어 사망한 재해임

□ 사고형태 및 피해정도 : 끼임 / 사망 1명



【재해 상황도】

□ 재해발생대책

- 협착 가능 위험장소에 운전자(근로자) 위치 금지
- 작업계획서 작성 및 작업지휘자의 지정
  - 크레인을 사용한 중량물의 취급 작업에 따른 위험을 예방할 수 있는 안전대책이 수립될 수 있도록 명확하게 작업계획서를 작성하고 이에 따라 지정된 작업지휘자가 작업지휘를 실시하여야 함
- 가능한 크레인의 횡행 가속도를 느리게 하고 제동거리가 일정하게 유지되도록 함(권고)

본 속보는 동종재해 예방을 위해 조선업재해예방센터에서 제작하여 제공하는 것이므로 동종 시설의 자체점검 및 적절한 조치실시, 근로자교육 자료 등으로 활용 바랍니다.  
 인터넷 주소 [www.kosha.or.kr/자료마당/재해사례/국내재해사례/조선업](http://www.kosha.or.kr/자료마당/재해사례/국내재해사례/조선업) 클릭