

자재납품 중 개구부에서 추락

재 해 개 요

2020.01.30. 13:49 경 ○○ 소속 근로자 ○○○이 양평군 소재 사무실 증축공사현장으로 외벽단 열재를 배송하던 중 단열재를 지상 2층으로 운반하는 과정에서 지상 2층 바닥에 있는 개구부 (2.5m×1.0m, 계단설치위치, H≒3.5m)를 보지 못하고 1층 바닥으로 떨어져 입원 후 병원치료 중 2020.2.14. 사망한 재해임.

현장사진



재해자 이동경로

개구부 크기

재해상황도

재해발생원인

1. 개구부 추락방호조치 미 실시

사업주(건축주)는 개구부 주위에서 안전난간, 개구부 덮개 등의 추락방호 조치를 실시하여야 하나 미 실시함.

2. 건설현장 출입통제 관리 미흡

사업주(건축주)는 추락에 위험이 있는 장소에 관계 근로자 이외의 출입을 통제하여야 하나 미 실시함.

3. 근로자 안전보호구 미 지급

사업주(납품업체 대표)는 신체를 보호하기 위한 개인보호구(안전모, 안전화)가 지급되어야 하나 미 지급 및 미 착용함.

재해예방대책

1. 개구부 추락방호조치 실시

사업주(건축주)는 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간, 개구부덮개, 추락방호망 등의 조치를 취해야 함.

2. 현장 출입 통제 철저

사업주(건축주)는 추락의 위험이 있는 현장내부로 관계 근로자가 아닌 자의 출입을 금지하여야 함.

3. 업종 특성에 맞는 개인보호구 지급 및 관리

사업주(납품업체 대표)는 근로자에게 개인보호구를 지급하고, 착용토록 관리해야함.

안전보건공단 경기동부지사 지역1부, 전화 : 031-785-3317