

해체 작업 중 철골부재에 맞아 1명 사망

공 사 명	OOO 3000T 열처리로 외 장비들 분해~운송	발생일시	2023. 8. 4.(금) 11:46경
재해형태	맞음	재해정도	사망 1명
소 재 지	전라북도 익산시	공사규모	열처리로 등 분해, 운반
재해개요	2023. 8. 4.(금) 11:46경, 전북 익산시 소재 OOOO에서 공사하는 「OOO 3000T 열처리로 외 장비들 분해-운송」 현장에서 공장 내부 용해로 해체 작업을 진행하던 재해자가 절단된 상태로 서 있던 철골부재가 넘어지면서 맞아 병원으로 이송 중 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책

- 전도방지조치 후 작업
 - 해체 작업 중 부재가 넘어질 우려가 있는 경우 부재를 크레인 등에 매단 상태에서 절단하거나 지지대 등을 사용하여 넘어지지 않도록 안전 조치를 하고 작업 실시
- 사전조사 및 작업계획서 작성 후 작업 실시
 - 건물 등을 해체하는 작업을 할 경우 해체건물 등의 구조, 주변 상황 등을 사전에 조사한 후
 - 해체의 방법 및 해체 순서도면, 가설설비·방호설비 등의 방법, 사업장 내 연락방법, 해체물의 처분계획, 해체 작업용 기계·기구 등의 사용계획서 등을 포함한 작업 계획서를 작성하고
 - 작업계획서 내용을 해당 근로자에게 알리고 작업 실시